

ACCÉS A L'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA A TÉNADO: INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENT

Projecte núm. 2020013

Entitat que presenta: Pa i mel

Entitat executora: Pa i mel Burkina

Beneficiaris: Infants i joves

Sector: Infraestructures

Zona: Sanguié

País: Burkina Faso



Import total projecte: 176.177,93 €

Aportació sol·licitada: 176.177,93 €

Aportació FONS: 152.335,01 €

Data d'inici: 17/09/2020

Data de tancament: 3/11/2021

Consignacions: Ajuntament d'Ariany, Ajuntament de Calvià, Ajuntament d'Esporles, Ajuntament de Sa Pobla i Consell de Mallorca.

Situació inicial:

El projecte s'insereix en el Pla de desenvolupament municipal de Ténado 2018-2022, que inclou diferents sectors, entre els quals destaca l'educatiu com a element clau. Per això es va elaborar el programa de construcció i equipament d'infraestructures educatives per a tres anys, que va iniciar-se el 2019. El nombre d'alumnes de la zona, tant de primària com de secundària, no atura de créixer, però els quatre instituts públics i els tres privats estan completament saturats, amb ràtios de prop de 100 alumnes per aula. Hi ha 58 escoles de primària, de manera que molts alumnes que acaben aquesta etapa no poden seguir els estudis o s'han de desplaçar a altres municipis. Les condicions en què s'imparteixen les classes als centres de secundària (massificació, manca de pupitres i de materials didàctics) fa que el rendiment sigui molt baix i molts alumnes no superin el primer curs. Per això el projecte proposa la construcció de la segona fase de l'institut de Bavila (tres aules, un magatzem i dues latrines per als alumnes); la construcció d'una aula, l'edifici administratiu, un pou i latrines a l'institut de Ténado; i l'equipament de les aules noves, així com de les bastides el 2019. Se'n beneficiaran directament 320 alumnes.

Objectius:

- Millorar l'accés i la qualitat de l'educació secundària.
- Augmentar el nombre i equipament d'infraestructures públiques d'educació secundària a Ténado.

Activitats:

- Convocatòria d'un concurs públic per a l'adjudicació de les obres.
- Creació d'una comissió avaluadora del concurs.
- Resolució del concurs i selecció de l'empresa constructora.
- Reunió de coordinació amb tots els agents implicats.
- Construcció de quatre aules, un magatzem, un edifici administratiu, cinc latrines i un pou.
- Seguiment de les obres.
- Adquisició i lliurament de l'equipament (armaris, taules, cadires, pupitres).
- Acte de recepció de les obres amb tots els agents implicats.

Desenvolupament del projecte:

En primer lloc, l'agost de 2020 es va posar en marxa el concurs públic de licitació de les obres, que va gestionar l'Ajuntament, qui va redactar les bases i les va publicar del 10 al 27 d'agost. Per al concurs les obres es varen dividir en quatre blocs:

1. Bastiment d'un edifici administratiu, una aula, latrines per a docents i latrines per a alumnes de l'institut de Ténado.
2. Construcció de tres aules, un magatzem i latrines per a alumnes a l'institut de Bavila.
3. Adquisició d'equipament per a les aules.
4. Construcció d'un pou al institut de Ténado

El 29 d'agost es va reunir la comissió avaluadora, que estava integrada pel secretari general de l'Ajuntament; un administratiu de l'Institut de Ténado i un de l'institut de Bavila; el president de l'associació de pares de l'institut de Bavila i el de l'institut de Ténado; i un representant de l'associació Pa i Mel Burkina. També hi participaren representants de les empreses que s'hi varen presentar.

Amb relació als lots 1 i 2 es varen presentar quatre empreses, i tres amb relació als lots 3 i 4. Es va adjudicar el concurs a les empreses que reunien tots els requisits i presentaren l'oferta econòmicament més baixa: una empresa diferent per a cada lot.

El 8 d'octubre de 2020 es varen organitzar, conjuntament amb l'Ajuntament, dues reunions de coordinació entre tots els agents implicats per coordinar les accions de cadascú, una a l'institut de Ténado i l'altra a l'Institut de Bavila. El batlle de Ténado i el president de l'associació Pa i Mel Burkina varen posar la primera pedra de les obres, que s'iniciaren la setmana següent.

La contrapart va fer el seguiment individual amb cada agent implicat per assegurar-se de la bona execució del projecte i poder tenir un marge de reacció si sorgia cap dificultat. Totes les parts varen assumir les tasques corresponents i respectaren els acords presos.

Pa i Mel Burkina va establir un contacte setmanal amb les empreses constructores i amb l'empresa encarregada del seguiment de les obres, que va enviar regularment els informes pertinents. El representant de la contrapart va visitar les obres cada mes per supervisar-ne la bona marxa.

El pou de l'institut de Ténado, es va realitzar durant el mes d'octubre de 2020 i el final d'obra provisional es va emetre el 22 d'octubre de 2020. A partir d'aleshores, el pou va estar operatiu i continua estant-ho actualment. Quant a la resta de les obres, es varen iniciar el 15 d'octubre de 2020 i finalitzaren el 5 d'abril de 2021, i es varen desenvolupar sense incidències.

El final d'obra provisional dels instituts de Ténado i de Bavila es va celebrar el 14 d'abril de 2021. Hi varen assistir el secretari de l'Ajuntament; l'arquitecte tècnic encarregat del seguiment de les obres; un representant de Pa i Mel Burkina; els directors i els presidents de l'associació de pares d'ambdós instituts; i un representant de l'empresa constructora corresponent.

D'altra banda, tot d'una es va fer la comanda de mobiliari perquè, tot i que les construccions encara estassin iniciant-se, l'equipament ja estigués disponible el curs escolar 2020-2021 per als alumnes dels centres. Consistí en quatre armaris, quatre taules i quatre cadires per als docents; i pupitres per a 524 alumnes. El 4 de gener de 2021 es va fer el lliurament de tot el mobiliari als dos centres i ja va poder ser utilitzat.

Imatges:



Pou de l'institut de Ténado



Construcció de les latrines de l'institut de Ténado



Edifici administratiu de l'institut de Ténado



Interior de l'aula de l'institut de Ténado



Edifici acabat





Construcció del bloc de les aules i el magatzem de l'institut de Bavila



Construcció de les latrines de l'institut de Bavila




Obres finalitzades




Latrines acabades





Interior de les aules de l'institut de Bavila

Façana de l'institut



Mobiliari: pupitres



Mobiliari: armaris



Mobiliari: taules i pupitres